

## VERKFUNDARGERÐ

Verkheiti		Verkkaupi		Verknúmer
Árnes og Brautarholt gatnagerð 2017		Skeiða og Gnúpverjahreppur		2272-013
Fundarefni		Fundarstaður		Nr. fundar
<b>10. Verkfundur</b>		Árnes		10
Fundarboðari	Fundarritari	Fundardags.	Fundartími	Dags. Fundarg.
Bárður Árnason	Bárður Árnason	14.08.2018	10:00 – 11:00	14.08.2018
Fundarmenn		Fyrirtæki		
Vignir Svavarsson 892 4485 ( <a href="mailto:nesey@simnet.is">nesey@simnet.is</a> )		Nesey ehf		
Kristófer Tómasson 861 7150 ( <a href="mailto:kristofer@skeidgnup.is">kristofer@skeidgnup.is</a> )		Skeiða- og Gnúpverjahreppur		
<del>Skafti Bjarnason</del> ( <del><a href="mailto:skafti@skeidgnup.is">skafti@skeidgnup.is</a></del> )		Skeiða- og Gnúpverjahreppur		
Davíð Sigurðsson 892 2239 ( <a href="mailto:david@utu.is">david@utu.is</a> )		Tæknisvið uppsveita		
Bárður Árnason 665 6908 ( <a href="mailto:bardur.arnason@efla.is">bardur.arnason@efla.is</a> )		Efla		
<del>Einar Guðnason</del> ( <del><a href="mailto:ainar.heidarbrun@gmail.com">ainar.heidarbrun@gmail.com</a></del> )		Hitaveita		
Ari Einarsson		Vatnsveita		
<del>Sigurður Pétursson</del>		RARIK		
Sigvaldi Jónsson		Ljósleiðari		
Fjarverandi		Fyrirtæki		
Dreifing		Fyrirtæki		
Fundamenn				
Dagskrá Fundar		Dagsetning næsta fundar	Tími næsta fundar	
1 Síðasta verkfundagerð		óakveðið	10:00	
2 Framvinda verks				
3 Mannafli og tæki				
4 Hönnunargögn og breytingar				
5 Byggingarefni				
6 Kröfur og athugasemdir verktaka				
7 Kröfur og athugasemdir verkkaupa				
8 Uppgjör				
9 Önnur mál				
10 næsti verkfundur				
Staða fundargerðar				
<input type="checkbox"/> Í vinnslu <input type="checkbox"/> Drög til yfirlustrar <input checked="" type="checkbox"/> Lokið				



Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.
1.	<b>Síðasta verkfundagerð.</b> Síðasta fundagerð var samþykkt og undirrituð.	

Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.
2.	<p><b>Framvinda verks.</b> <b>Brautarholt</b> <i>Næst er að færa ljósastaura og niðurföll. Er í vinnslu, <u>það vantar að RARIK komi og færi staura.</u></i> <i>Verið að tengja kalt vatn og nýja heimæð að Holtabraut 4. Davíð mælir inn nýlagnir. Lokið Rarik þarf að fara yfir rafmagnsmál og Míla yfir fjarskiptamál. <b>Ítrekað</b></i> <b>Árnes</b> Heiðargerði: Gröftur og fylling er búinn, <u>eftir að setja upp ljósastura. RARIK</u> Í Hamragerði er allt búð nema fyllingar á nokkrum stöðum og svo eiga Míla og Rarik eftir að fara yfir sínar lagnir.</p> <p>Framvinda fram að næsta fundi Brautarholt: Hitaveitulagnir að raðhúsum verða lagðar. Árnes: Jarðvegsskipt verður í gangstétt Hamragerðis og hluta götunar. Og gatan verður tekinn í rétt undir mulning. Hluti af gangstétt eftir, <u>ekki hægt að vinna meira fyrir en RARIK og Míla klára sitt.</u></p>	
3.	<p><b>Mannafli og tæki.</b> Á staðnum eru 3 menn. Vörubílar og 2 gröfur og tæki eftir þörfum.</p>	
4.	<p><b>Hönnunargögn og breytingar í Brautarholti</b> <i>Fráveita:</i> <i>Búið er að leggja heimæðar samkvæmt gildandi skipulagi. Ákveðið að bæta 2 niðurföllum við í enda götunnar. Ákveðið að færa niðurföll yfir götuna svo ekki þurfi að velta götunni og hún nái viðunandi breidd.</i> <i>Leggja þarf fráveituna útfyrir lóðamörk raðhúsaloðar.</i></p> <p>Vatnsveita: <i>Ákveðið að breyta tengingum við Bókasafn og afleggja vatnsbrunn og setja spindiloka í götuna. lokið</i></p> <p>Ljósastaurar: <i>Færa þarf ljósastaura í báðum götunum. Ákveðið að staurar í fyrstu götu verða norðan við götu í lóðamörkum og allir staurar verði vestan við götu í lóðamörkum við götu 2 (brekkuna).</i> <b>Ólokið</b> Einnig þarf að leggja heimtaugar inn að raðhúsaloðum og athafnalóðum. Sig. Pet. Sér um þetta. <b>Ólokið</b></p>	

Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.
	<p>Ljósleiðari: <i>Færa þarf ljósleiðara inn í gangstétt.</i> Einnig þarf að leggja heimtaugar inn að raðhúsalóðum og athafnalóðum. Sigvaldi sér um þetta. <b>Ólokið</b></p> <p>Hitaveita: <i>Leggja þarf hitaveitu í nýju lóðirnar að iðnaðarlóðum.</i> Ólokið, Reiknað með að hitaveita í raðhús komið úr Holtabraut 9 en hitaveita að iðnaðarlóðum frá Gósen, ef þörf verður á að svera upp stofn að Gósen þá verður það gert utan við götuna að skólanum.</p> <p>Míla: <i>Leggja þarf heimtaugar inn að raðhúsalóðum og athafnalóðum. Þarf að gerast samhliða vinnu RARIK. Þessu er ólokið.</i></p> <p>Gatagerð: <i>Fengin var nýr skipulagsgrunnur frá Landformi af Brautarholti. Ákveðin var breidd á götu út frá nýja grunninum. Rætt um lækkun á götunni við skólann. Líklega þarf að rífa upp hellulögn. Einnig þarf að mæla inn núverandi niðurföll í götunni niður brekkuna og láta þau ráða breidd götu. Búið að mæla niðurföll og þarf að færa þau, ákveðið að færa þau yfir götuna. Óbreytt</i>  <i>Ákveðið að bæta inn í verkið bílastæðum beggja vegna við fyrstu götuna líkt og gert er ráð fyrir í skipulaginu.</i>  <i>Rætt um jarðvegsskipti í brekku götunni. Þar virðast vera moldarlinsur til hliðar við fráveitu. Verktaki og eftirlitmaður meta hvað þarf að jarðvegsskipta.</i> Ólokið</p> <p><b>Hönnunargögn og breytingar í Árnesi</b> <b>Hamragerði:</b> <i>Fyrir framan hús nr 7 verður gangstétt sleppt að hluta. Þetta þarf að skoða því hellulögn skagar út í götuna. Davíð ræddi við eigandan og þessu verður lent þannig að gangstétt fellur út fyrir framan lóð og hellulögnin verður söguð í lóðamarkalínu</i>  <i>Rætt um að fresta gerð gangstétts en steypa kantstein beggja vegna götu.</i>  <u>Færa þarf götuskáp RARIK.</u>  <b>Heiðargerði:</b>  <i>Fara þarf vel yfir að allar tengingar <b>Mílu og Rarik</b> verði til staðar inn á allar lóðir og að öll núverandi hús verði rétt tengd áður en malbikað verður.</i> Guðjón er með þetta mál fyrir Mílu.</p>	

Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.
	<p>Sigurður Pétursson fer yfir tengingar RARIK og ljósastaura. Búið er að panta staura. Halda þarf áfram með þetta mál</p> <p><u>Bugðugerði:</u> <i>Davíð skoðar lengingu götu og færslu fráveitu einnig frá skóla. Bárður lætur Pál gera grunn með lóðum og fráveitulögnum í vinnslu. (kominn er grunnhugmynd um fráveitutilhögun, verður unnið í haust og malbiki frestað fram á næsta ár) Biður</i></p> <p><u>Skólabraut:</u> <i>Davíð skoðar breikkun Skólabrautar. Lagnir verða lagðar frá Skóla og fyrir 3 lóðir við Skólabraut. Þessi mál verða skoðuð í haust</i></p>	
5.	<b>Byggingarefni.</b>	
6.	<b>Kröfur og athugasemdir verktaka</b> <i>Ekkert bókað</i>	
7.	<b>Kröfur og athugasemdir verkkaupa.</b> <u>Verkkaupi ítrekar að Míla og Rarik fari yfir sín mál á báðum stöðum og klári þau þannig að hægt sé að halda áfram við verkið.</u>	
8.	<b>Uppgjör.</b> <i>Ekkert bókað</i>	
9.	<p><b>Önnur mál</b> <i>Kortagrunnar verða svo leiðréttir eftir að vinnu líkur. Gera þarf ný lóðablöð. Þetta verður gert þegar verki lýkur.</i></p> <p><b>Aukaverk:</b> <i>Krístófer vill láta laga og malbika innkeyrslu á plan milli verslunar og félagsheimilis. Nota skal sömu einingaverð. Þessu verki þarf að skila á sér reikningi,</i></p> <p><i>Einnig skal jarðvegsskipta og malbika við Heiðargerði nr 7 og keyra í innkeyrslu við Heiðargerði 3. Davíð mun ræða við eigendur að Heiðargerði 3.</i></p>	
10.	<b>Næsti verkfundur.</b> Næsti reglulegi verkfundur: 4 sept kl 10:00	

Fundarskjöl: