



VERKFUNDARGERÐ

Verkheiti Árnes og Brautarholt gatnagerð 2017		Verkkaupi Skeiða og Gnúpverjahreppur		Verknúmer 2272-013
Fundarefni 14. Verkfundur		Fundarstaður Árnes		Nr. fundar 14
Fundarboðari Bárður Árnason	Fundarritari Bárður Árnason	Fundardags. 16.10.2018	Fundartími 10:00 – 11:00	Dags. Fundarg. 16.10.2018
Fundarmenn Vignir Svavarsson 892 4485 (nesity@simnet.is) Kristófer Tómasson 861 7150 (kristofer@skeidgnup.is) Skafti Bjarnason (skafti@skeidgnup.is) Davíð Sigurðsson 892 2239 (david@utu.is) Bárður Árnason 665 6908 (bardur.arnason@efla.is) Einar Guðnason (ainar.heidarbrun@gmail.com) Ari Einarsson Sigurður Pétursson Erlingur Bjarnason Sigvaldi Jónsson		Fyrirtæki Nesity ehf Skeiða- og Gnúpverjahreppur Skeiða- og Gnúpverjahreppur Tæknisvið uppsveita Efla Hitaveita Vatnsveita RARIK RARIK Ljósleiðari		
Fjarverandi		Fyrirtæki		
Dreifing Fundamenn		Fyrirtæki		
Dagskrá Fundar 1 Síðasta verkfundagerð 2 Framvinda verks 3 Mannafli og tæki 4 Hönnunargögn og breytingar 5 Byggingarefni 6 Kröfur og athugasemdir verktaka 7 Kröfur og athugasemdir verkkaupa 8 Uppgjör 9 Önnur mál 10 næsti verkfundur		Dagsetning næsta fundar óakveðið	Tími næsta fundar 10:00	
Staða fundargerðar <input type="checkbox"/> Í vinnslu <input type="checkbox"/> Drög til yfirlustrar <input checked="" type="checkbox"/> Lokið				

Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.
1.	Síðasta verkfundagerð. Síðasta fundagerð var samþykkt og undirrituð.	

Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.
2.	<p>Framvinda verks.</p> <p>Brautarholt Næst er að færa ljósastaura. Lokið. Rarik þarf að fara yfir rafmagnsmál og Míla yfir fjarskiptamál. Rarik er byrjað að færa staura. Reikna með að leggja nýja strengi í Holtagötu 1. Lokið.</p> <p>Árnes Götur verða malbikaðar á morgun. Lokið Eftir er að hreinsa upp trjágreinar og stofna sem rifið var niður. Fara skal með það í Skaftholt.</p> <p>Framvinda fram að næsta fundi Brautarholt: Hitaveitulagnir að raðhúsum verða lagðar Lokið Götur gerðar klárar undir malbik. Í vinnslu Hugsanlega næst að malbika þær fyrir veturinn Árnes: Eftir malbikun verður ekki meira gert í Hamra- og Heiðargerði fyrr en næsta vor. Hugsanlega verða kantsteinar í Hamragerði steypdir nú í haust.</p>	
3.	<p>Mannafli og tæki. Á staðnum eru 3 menn. Vörubílar og 2 gröfur og tæki eftir þörfum.</p>	
4.	<p>Hönnunargögn og breytingar í Brautarholti</p> <p>Fráveita: Leggja þarf fráveituna útfyrir lóðamörk raðhúsalóðar. Lokið Göngustígur er nú hafður yfir lögnum og búið er að leggja fráveitun. Lokið</p> <p>Vatnsveita: Búið að leggja í göngustíginn og vatnsveitu. Lokið.</p> <p>Ljósastaurar: Færa þarf ljósastaura í báðum götunum. Ákveðið að staurar í fyrstu götu verða norðan við götu í lóðamörkum og allir staurar verði vestan við götu í lóðamörkum við holtagötu 2 (brekkuna). Lokið Bæta þarf við 1 ljósastaurum við göngustíg, skilin verður eftir hönk en staur ekki settur upp. BÁ sendir Davíð kantlínugrunn og hann setur inn í sinn götugrunn og sendir á Sigurð. Lokið Einnig þarf að leggja heimtaugar inn að raðhúsalóðum og athafnalóðum. Sig. Pet. Sér um þetta. Lokið</p> <p>Ljósleiðari: Færa þarf ljósleiðara inn í gangstétt. Lokið Einnig þarf að leggja heimtaugar inn að raðhúsalóðum og athafnalóðum. Sigvaldi sér um þetta. Lokið.</p>	


Nr.	Dagskrárlíðir	Ábyrgð / dags.
	<p>Hitaveita: <i>Búið að panta efni í hitaveitu að raðhúsum. Lokið</i></p> <p>Míla: <i>Leggja þarf heimtaugar inn að raðhúsalóðum og athafnalóðum. Þarf að gerast samhliða vinnu RARIK. Lokið.</i></p> <p>Gatagerð: <i>Ákveðið að bæta inn í verkið bílastæðum beggja vegna við fyrstu götuna líkt og gert er ráð fyrir í skipulaginu. Óbreytt. Athuga skal að það detta 2 bílastæði út vegna ljósleiðarabrunns.</i></p> <p>Hönnunargögn og breytingar í Árnesi <u>Hamragerði:</u></p> <p><u>Heiðargerði:</u></p> <p><u>Bugðugerði:</u> <i>Davíð skoðar lengingu götu og færslu fráveitu einnig frá skóla. Bárður lætur Pál gera grunn með lóðum og fráveitulögnum í vinnslu. (kominn er grunnhugmynd um fráveitutilhögun, verður unnið í haust og malbiki frestað fram á næsta ár). Bugðugerði 3. Kominn er fráveita, vatn, ljósleiðari, rafmagn og líklega Míla. Hitaveita í vinnslu.</i></p> <p><u>Skólabraut:</u> <i>Davíð skoðar breikkun Skólabrautar. Lagnir verða lagðar frá Skóla og fyrir 3 lóðir við Skólabraut. Þessi mál verða skoðuð í haust</i></p>	
5.	Byggingarefni.	
6.	Kröfur og athugasemdir verktaka <i>Ekkert bókað</i>	
7.	Kröfur og athugasemdir verkkaupa. <i>Vonast eftir því að lagt verði á götu í Brautarholti fyrir 1 nóv. 2018</i>	
8.	Uppgjör. <i>Lagðir verða fram reikningar fyrir Brautarholt annars vegar og Árnes hins vegar. Þessa reikninga er búið að samþykkja</i>	
9.	Önnur mál <i>Kortagrunnar verða svo leiðréttir eftir að vinnu líkur. Gera þarf ný lóðablöð. Búið er að gera drög af lóðarblöðum. Davíð ætlar að fara yfir núverandi lagnir og lagnakvaðir Lokið. Einnig yfir hvar innkeyrslur eiga að vera, nýtingarhlutfall og fleira. Lokið lóðablöð tilbúin þarf að senda í rýni.</i>	



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'BH' and '21/5'.

Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.
	<p>Aukaverk: <i>Krístófer vill láta laga og malbika innkeyrslu á plan milli verslunar og félagsheimilis. Nota skal sömu einingaverð. Þessu verki þarf að skila á sér reikningi, Lokið ásamt malbikun við Eldhús.</i></p> <p><i>Einnig skal jarðvegsskipta og malbika við Heiðargerði nr 7 og keyra í innkeyrslu við Heiðargerði 3. Davíð og Vignir ræða við íbúa í nr. 3 um útfærslu við innkeyrslu Malbikun á þessu verður næsta vor.</i></p> <p>Verkátun: Malbikun gatna verði lokið fyrir 1 nóv. 2018 Kantsteinar og malbikun gangstétta verður lokið fyrir 15 júní 2019.</p> <p>Rætt um framhaldsverk í Bugðugerði, þ.e. fráveitulagnir og vatn. Þetta verður tekið fyrir á næsta fundi.</p>	
10.	<p>Næsti verkfundur. Næsti reglulegi verkfundur: 30 október kl 10:00</p>	

Fundarskjöl:



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.