


VERKFUNDARGERÐ


Verkheiti Árnes og Brautarholt gatnagerð 2017		Verkkaupi Skeiða og Gnúpverjahreppur		Verknúmer 2272-013
Fundarefni 4. Verkfundur		Fundarstaður Árnes		Nr. fundar 04
Fundarboðari Bárður Árnason	Fundarritari Bárður Árnason	Fundardags. 10.04.2018	Fundartími 9:00 – 10:00	Dags. Fundarg. 10.04.2018
Fundarmenn Vignir Svavarsson 892 4485 (nesity@simnet.is) Kristófer Tómasson 861 7150 (kristofer@skeidgnup.is) Skafti Bjarnason (skafti@skeidgnup.is) Eypór Sigurðsson 892 0618 (eythor@utu.is) Bárður Árnason 665 6908 (bardur.arnason@efla.is)		Fyrirtæki Nesity ehf Skeiða- og Gnúpverjahreppur Skeiða- og Gnúpverjahreppur Tæknisvið uppsveita Efla		
Fjarverandi		Fyrirtæki		
Dreifing Fundamenn		Fyrirtæki		
Dagskrá Fundar 1 Síðasta verkfundagerð 2 Framvinda verks 3 Mannafli og tæki 4 Hönnunargögn og breytingar 5 Byggingarefni 6 Kröfur og athugasemdir verktaka 7 Kröfur og athugasemdir verkkaupa 8 Uppgjör 9 Önnur mál 10 næsti verkfundur		Dagsetning næsta fundar 24.04.2018	Tími næsta fundar 9:00	
Staða fundargerðar <input type="checkbox"/> Í vinnslu <input type="checkbox"/> Drög til yfirlstrar <input checked="" type="checkbox"/> Lokið				



Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.
1.	Síðasta verkfundagerð. Síðasta fundagerð var samþykkt og undirrituð.	
2.	Framvinda verks. Lokið við að tengja fráveitu í brekkugötunni Næst er að færa ljósastaura og niðurföll. Framvinda er óbreytt frá síðasta fundi. Verkið stöðvaðist vegna frosts í jörðu. Verktaki áætla að byrja í næstu viku og þá á Heiðargerði.	

271 

Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.
3.	<p>Mannafli og tæki. Á staðnum eru 3 menn. Vörubílar og 2 gröfur og tæki eftir þörfum.</p>	
4.	<p>Hönnunargögn og breytingar í Brautarholti</p> <p>Fráveita: Búið er að leggja heimæðar samkvæmt gildandi skipulagi. Ákveðið að bæta 2 niðurföllum við í enda götunnar. Ákveðið að færa niðurföll yfir götuna svo ekki þurfi að velta götunni og hún nái viðunandi breidd.</p> <p>Vatnsveita: Ákveðið að breyta tengingum við Bókasafn og afleggja vatnsbrunn og setja spindilloka í götuna. Ólokið</p> <p>Ljósastaurar: Færa þarf ljósastaura í báðum götunum. Ákveðið að staurar í fyrstu götu verða norðan við götu í lóðamörkum og allir staurar verði vestan við götu í lóðamörkum við götu 2 (brekkuna). Bárður gerir tillögu og sýnir RARIK. Rarik samþykkir breytingarnar eftir að framkvæma Ólokið</p> <p>Ljósleiðari: Færa þarf ljósleiðara inn í gangstétt. Ólokið</p> <p>Hitaveita: Leggja þarf hitaveitu í nýju lóðirnar að iðnaðarlóðum. Eyþór skoðar þetta mál Ólokið, BÁ skoðar þetta með Eyþóri.</p> <p>Gatagerð: Fengin var nýr skipulagsgrunnur frá Landformi af Brautarholti. Ákveðin var breidd á götu út frá nýja grunninum. Rætt um lækkun á götunni við skólann. Líklega þarf að rífa upp hellulögn. Einnig þarf að mæla inn núverandi niðurföll í götunni niður brekkuna og láta þau ráða breidd götu. Búið að mæla niðurföll og þarf að færa þau, ákveðið að færa þau yfir götuna.</p> <p>Ákveðið að bæta inn í verkið bílastæðum beggja vegna við fyrstu götuna líkt og gert er ráð fyrir í skipulaginu.</p> <p>Rætt um jarðvegsskipti í brekku götunni. Þar virðast vera moldarlinnur til hliðar við fráveitu. Verktaki og eftirlitmaður meta hvað þarf að jarðvegsskipta. Ólokið</p>	



Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.
	<p>Hönnunargögn og breytingar í Brautarholti</p> <p><u>Hamragerði:</u> Gatan verður sett út og lega hennar skoðuð. BÁ athugar hvort fráveituheimtaugar séu til hjá Eflu. Það eiga að vera komnar allar lagnir nema hitaveituperarnir og vatnsveituheimtaugar vatnar eitthvað líka.</p> <p>Færa þarf vatnsveitustofn útúr lóð nr 14.</p> <p>Nýr hitaveitustofn er kominn að nr 7.</p> <p>Ljósleiðari er kominn inn á allar lóðir</p> <p><u>Heiðagerði:</u></p> <p>Ekki er gert ráð fyrir neinum fráveitu og vatnslögnum í Heiðagerði. Gert er ráð fyrir að regnvatn renni út af götunni í mótaða vatnstrás. Regnvatnsvatn þarf svo að eiga greiða leið niður í hraunið.</p> <p>Hugsanlega verður skipt um hitaveitustofn þar og heimæðar teknar úr honum</p> <p>Fara þarf vel yfir að allar tengingar verði til staðar inn á allar lóðir og að öll núverandi hús verði rétt tengd áður en malbikað verður. BÁ talar við Mílu og RARIK varðandi heimtaugar á auðar lóðir.</p>	
5.	<p>Byggingarefni.</p> <p>Notaðir eru steinbrunnar með plastlögnum frá Málmsteypu Þorgríms.</p>	
6.	<p>Kröfur og athugasemdir verktaka</p> <p>Ekkert bókað</p>	
7.	<p>Kröfur og athugasemdir verkkaupa.</p> <p>Ekkert bókað</p>	
8.	<p>Uppgjör.</p> <p>Ekkert bókað</p>	
9.	<p>Önnur mál</p> <p><i>Lagt til að Bárður fái nýjan grunn af Árnesi. Komið Bárður sendir hann á Bökk. Kortagrunnar verða svo leiðréttir eftir að vinnu lýkur.</i></p>	
10.	<p>Næsti verkfundur.</p> <p>Næsti reglulegi verkfundur 24 apríl 2018 kl. 9:00</p> <p>Kristófer mun boða umsjónarmenn hitaveitu svo og Davíð hönnuð á næsta verkfund.</p>	

Fundarskjöl:

